

Nieuwsbrief Skandia

December 2024


Update over multifunctioneel gebouw Skandia

Zoals inmiddels bij u bekend is, komt er in de wijk Skandia in Geldrop een multifunctioneel gebouw. In dit gebouw worden basisschool Beneden Beekloop en Dalton Kindcentrum Dommeldal samengevoegd en verzorgt Kinderopvang Potje Knor de kinderopvang. Daarnaast maakt buurtvereniging Hulst-Skandia ook gebruik van het gebouw. Het is alweer even geleden dat we u hebben geïnformeerd hebben over de laatste stand van zaken. Tijd voor een update.

Tijdelijke huisvesting

Op dit moment wordt er in de fabriek hard gewerkt om de tijdelijke huisvesting te bouwen. De verwachting is dat deze in juni 2025 geplaatst wordt. Vanaf augustus 2025 gaan de leerlingen van Beneden Beekloop hier naar school en huurt de buurtvereniging Hulst-Skandia twee lokalen voor activiteiten voor de wijk. Daarnaast plaatst kinderopvang Potje Knor een unit. Zodat de kinderen van Potje Knor hier in augustus 2025 terecht kunnen.

Zodra de tijdelijke huisvesting in gebruik is, kunnen we starten met het slopen van het oude schoolgebouw. En het verwijderen van de noodlokalen achter het schoolgebouw. In de kaart hieronder ziet u waar de tijdelijke huisvesting geplaatst wordt. Daarnaast hebben we ook een sfeerbeeld van hoe de tijdelijke huisvesting er ongeveer uit komt te zien.



Kaart plaatsing tijdelijke locatie





LARIDE 

Voorbeeld tijdelijke huisvesting

Er komt een aparte bouwweg voor al het grote bouwverkeer

Tijdens eerdere bijeenkomsten heeft u uw zorgen uitgesproken over het bouwverkeer dat zich door de wijk gaat verplaatsen. Deze zorgen delen wij ook. Daarom is ervoor gekozen om een (tijdelijke) bouwweg aan te leggen voor al het grote bouwverkeer. En blijft liggen voor de bouw van de tijdelijke huisvesting en voor het bouwen van de nieuwbouw. Deze bouwweg komt te liggen naast de Beemdstraat. Tijdens een informatiebijeenkomst in januari laten we u graag zien hoe deze weg precies loopt.

Daarnaast maken we ook afspraken met alle partijen om zo veel als mogelijk rekening te houden met breng- en haalmomenten van kinderen onder schooltijd zodat er zo min mogelijk overlast is voor de leerlingen, de school en omwonenden.



Algemene planning

Als alles loopt zoals verwacht. Ziet de planning van het plaatsen van de tijdelijke huisvesting tot de oplevering van het definitieve gebouw er als volgt uit:

Onderdeel	Datum
Definitief ontwerp gebouw gereed	Mei 2025
Plaatsen tijdelijke huisvesting	Juni 2025
In gebruik tijdelijke huisvesting	Augustus 2025
Start sloop huidige gebouw	September 2025
Start bouw multifunctioneel gebouw	Begin 2026
Oplevering gebouw	Zomer 2027

Informatieavond in januari 2025

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we graag met u samenkomen om de plannen verder toe te lichten. Tijdens deze avond bespreken we de inrichting van het openbaar gebied, tijdelijke bouwweg en laten we de eerste beelden van de nieuwbouw zien. Daarnaast vragen we u om actief mee te denken over een naam voor het gebouw en een invulling van de openbare speelplaats in het park. Het belooft een interactieve avond te worden!

Datum: 23 januari 2025

Locatie: Aula van de Beneden Beekloop

Tijd: 19.00 uur tot 20.30 uur

Deze nieuwsbrief digitaal

De volgende nieuwsbrieven over Skandia worden in het vervolg alleen nog maar digitaal verstuurd. Wilt u op de hoogte blijven over het laatste nieuws rondom Skandia? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief door de QR-code te scannen! Of ga naar www.geldrop-mierlo.nl/nieuwsbrief

